

13 DE OCTUBRE DE 2023

OFICIO NO.: MGP-DOP/10/2023/09

C. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR.

PRESENTE:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, PUBLICADOS EL 25 DE ABRIL DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SEAN REVISADOS Y EN SU CASO VALIDADOS LOS FOLIOS DE LAS OBRAS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FAISMUN Y FORTAMUN DF, QUE SE REGISTRARON EN LOS MÓDULOS DE DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL GASTO E INDICADORES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) DEL PORTAL DEL MÓDULO DE SEGURIDAD DE SOLUCIONES DE NEGOCIOS (MSSN) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2023.

ANEXO AL PRESENTE EN FORMATO IMPRESO, EL LISTADO DE FOLIOS REGISTRADOS EN LOS MÓDULOS DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL GASTO (PLANTILLA) Y FORMATO DE INDICADORES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y ME REITERO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

GUADALUPE, PUEBLA A 13 DE OCTUBRE DE 2023



Anai Yoseña H. Martínez

C. ANAI YOSEÑA HERRERA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE.








MUNICIPIO DE GUADALUPE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOJO SISTEMA	MIDS	NUM. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO FINANZAS)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	CANTIDAD DE OBRA	OBSERVACIONES
PUE230202 228749	113511	23011	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	COLONIA LAS FLORES	\$1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	\$ 1,121,326.99	100%	100%	1132.87 M2	OBRA TERMINADA
PUE230202 228785	113723	23012	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BARRIO PALO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	GUADALUPE	\$1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	\$ 1,703,085.56	100%	100%	391.50 M2	OBRA TERMINADA
PUE230202 228828	113903	23014	CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL "LA TINAJITA", EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	MIXQUITEPEC	\$656,325.34	\$ 656,325.34	\$ 656,325.34	\$ 656,325.34	\$ 656,325.34	\$ 656,325.34	\$ 656,325.34	100%	100%	56 M2	OBRA TERMINADA
PUE2303 02254264	187057	23015	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	PROVIDENCIA	\$1,426,069.19	\$ 1,426,069.19	\$ 1,426,069.19	\$ 1,426,069.19	\$1,426,069.19	\$ 1,426,069.19	\$ 1,426,069.19	100%	100%	448 M2	OBRA TERMINADA
PUE230 30226359 5	242070	23017	REHABILITACION DE CARRETERA DENOMINADA ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHILTEPEC, CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) CORRESPONDIENTE DEL TRAMO SAN ANTONIO CHILTEPEC CON CRUCERO PRINCIPAL A GUADALUPE- SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	SAN ANTONIO CHILTEPEC	\$ 2,186,450.83	\$ 2,385,950.60	\$ 2,385,950.60	\$ 2,385,950.60	\$ 1,761,215.45	\$ 1,761,215.45	\$ 1,761,215.45	74%	74%	1840 M2	OBRA EN PROCESO
	253636	23019	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN TRES CRUCES S/N COLONIA SAN MIGUEL LIMON MIXQ043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	EL LIMON (SAN MIGUEL)	\$199,903.19	\$199,903.19	\$199,903.19	\$199,903.19	\$199,903.19	\$199,903.19	\$199,903.19	100%	0%	0	SE PAGO A CFE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO EJECUTA OBRA SIN ANTES HABER PAGADO; CAPTURADA EN LA MIDS EN REVISION.
	254010	23020	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FRANCISCO S/N COLONIA SAN MIGUEL LIMON MIXQ043, ENTRE PRINCIPAL Y BARRANCA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	EL LIMON (SAN MIGUEL)	\$174,395.50	\$174,395.50	\$174,395.50	\$174,395.50	\$174,395.50	\$174,395.50	\$174,395.50	100%	0%	0	SE PAGO A CFE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO EJECUTA OBRA SIN ANTES HABER PAGADO; CAPTURADA EN LA MIDS EN REVISION.
	254172	23021	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO S/N COLONIA SAN ANTONIO CHILTEPEC 043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	SAN ANTONIO CHILTEPEC	\$30,050.99	\$30,050.99	\$30,050.99	\$30,050.99	\$30,050.99	\$30,050.99	\$30,050.99	100%	0%	0	SE PAGO A CFE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO EJECUTA OBRA SIN ANTES HABER PAGADO; CAPTURADA EN LA MIDS EN REVISION.
	254777	23022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RUBEN JARAMILLO S/N COLONIA SAN RAFAEL LA PAZ 043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	SAN RAFAEL LA PAZ	\$178,875.04	\$178,875.04	\$178,875.04	\$178,875.04	\$178,875.04	\$178,875.04	\$178,875.04	100%	0%	0	SE PAGO A CFE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO EJECUTA OBRA SIN ANTES HABER PAGADO; CAPTURADA EN LA MIDS EN REVISION.
	255017	23023	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RUMBO AL MIRADOR S/N COLONIA GUADALUPE SANTA ANA 043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	GUADALUPE	\$136,858.59	\$136,858.59	\$136,858.59	\$136,858.59	\$136,858.59	\$136,858.59	\$136,858.59	100%	0%	0	SE PAGO A CFE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, YA QUE ESTA DEPENDENCIA NO EJECUTA OBRA SIN ANTES HABER PAGADO; CAPTURADA EN LA MIDS EN REVISION.
	255977	23024	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	COLONIA LAS FLORES	\$158,345.65	\$158,345.65	\$158,345.65	\$158,345.65	\$158,345.65	\$158,345.65	\$158,345.65	100%	100%	1 POZO	OBRA TERMINADA, CAPTURADA EN LA MIDS Y EN PROCESO DE REVISION


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
13 OCT 2023

RECIBIDO
 EN EL SISTEMA


 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
 MUNICIPIO DE GUADALUPE
 Areci y Al



MUNICIPIO DE GUADALUPE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023
 FORTAMUN - DF

FOLIO	NUM. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO FINANZAS)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	CANTIDAD TOTAL DE OBRA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	23001	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE AÑO 2023	GUADALUPE	\$ 2,467,797.44	\$ 2,467,797.44	\$ 1,126,456.56	\$2,467,797.44	\$1,126,456.56	\$1,126,456.56	\$1,126,456.56	45.65%	46%	SERVICIO	EN PROCESO
PUE23030 2254264	23015	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA	PROVIDENCIA	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	\$ 960,881.27	100.00%	100%	448 M2	OBRA TERMINADA. OBRA EJECUTADA CON FAISMUN \$1,426,069.19 Y FORTAMUN \$960,881.27
PUE23030 2266976	23016	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.	MIXQUITEPEC	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	\$ 52,320.40	100.00%	100%	619.05 M2	OBRA TERMINADA. OBRA EJECUTADA CON FORTAMUN \$52,320.40; PARTICIPACIONES \$396,935.46 Y RECURSOS PROPIOS \$209,064.84


 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

13 OCT 2023

RECIBIDO

FM2/SR/CGPS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 RESIDENTE MUNICIPAL
 GUADALUPE, PUE.

Anexo 4



MUNICIPIO DE GUADALUPE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	2	0	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	2do. Trimestre	0	0	4	0	0	9	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	3er. Trimestre	0	0	8	0	0	16	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	4to. Trimestre	0	0	12				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	2	0	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	0	0	4	11.11	1	9	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	25	2	8	43.75	7	16	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	42	5	12				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	2	2	100	2	2	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	100	4	4	88.89	8	9	META ALCANZADA, LA OBRA 23015 ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	3er. Trimestre	75	6	8	56.25	9	16	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	58	7	12				

RECIBIDO
 P/42/SB/CGPSE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUADALUPE, P.D.F.
 Apcui y H.M.



MUNICIPIO DE GUADALUPE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	954470.5	5726823	16.67	954470.5	5726823	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2386176.25	5726823	41.67	2386176.25	5726823	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	3817882	5726823	66.67	3817882	5726823	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	5726823	5726823				

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5726823	5726823				

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	7.44	426109	5726823	7.44	426109	5726823	EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	41.67	2386176.25	5726823	32.99	1889138.42	5726823	EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	66.67	3817882	5726823	62.48	3578214.02	5726823	META ALCANZADA, EXISTIÓ UNA MINIMA DIFERENCIA POR UN PAGO PENDIENTE.
	4to. Trimestre	100.00	5726823	5726823				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.94	2386176.25	401874	3.18	2386176.25	749205	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	5.79	5726823	988758				

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	14.32	18836091	16476992.71	-100.00			


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 OCT 2023
RECIBIDO
 FM2/SB/CGPS


MUNICIPIO DE GUADALUPE
 CONSTITUCIONAL
 RESIDENTE MUNICIPAL
 GUADALUPE DE
 Arce y Huelga

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
---------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------	-----------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	---------------

21	66	1	2023	2	33	I	4 FAISMUN 3 TRIM		1	13338.02	0												MODULO EN PROCESO, EXISTEN 5 OBRAS DE ELECTRIFICACIONES PAGADAS AL 100% Y REGISTRADAS EN LA MIDS, SIN EMBARGO NO MIGRARON AL SRFT.	
		2											2	612	3859058.62	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y TECHADO EN PLAZAS CIVICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											2	613	3892982.71	2302302.02	1356909.99	878428.96	878428.96	878428.96	878428.96			OBRAS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											2	614	3453204.91	3819547.56	3819547.56	3258888.43	3258888.43	3258888.43	3258888.43			OBRAS DE URBANIZACION: PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES. REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES Y REHABILITACION DE CARRETERA DENOMINADA ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHILTEPEC
		2											2	615	6403654.76	4741258.38	2164870.21	2789605.36	2164870.21	2164870.21	2164870.21			

21	66	1	2023	2	33	I	5 FORTAMUN 3 TRIM		1	3662.06	0												MODULO EN PROCESO	
		2											1	311	2875345.34	2467797.44	1802330.49	2467797.44	1802330.49	1802330.49	1802330.49			PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE AÑO 2023
		2											2	614	2394490.32	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54			OBRAS DE URBANIZACION: ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											1	853	456987.34	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
		2											2	612	0	1635902.43	1252869.65	1013201.67	1013201.67	1013201.67	1013201.67			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA PLAZA CIVICA Y REHAB. DE PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											2	613	0	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32			REHABILITACION EN POZO DE AGUA POTABLE EN RED NUEVA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ
		2											2	615	0	503456.93	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA
		2											2	622	0	356984.34	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE INSPECTORIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Coahuila de Zaragoza
 13 OCT 2023
 RECIBIDO
 FM2/SB/CGPSE

GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUADALUPE DE GUADALUPE
 Acaci

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	PUE230202228749	Proyecto de Inversión	1121326.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121326.99, modificado:1121326.99}}	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLINA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113511	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	113511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.87, meta_modificada:1132.87}}	1121326.99	1121326.99	560667.86	560667.86	560667.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.44}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302263595	Proyecto de Inversión	2186450.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186450.83, modificado:2385950.6}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DENOMINADA ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHILTEPEC, CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE DEL TRAMO SAN ANTONIO CHILTEPEC CON CRUCERO PRINCIPAL A GUADALUPE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 242070	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	242070	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}	2385950.6	2385950.6	1761215.45	1761215.45	1761215.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.4}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302266976	Proyecto de Inversión	658320.7	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52320.4, modificado:52320.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:606000.3, modificado:606000.3}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113723	Guadalupe	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Guadalupe	23016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.05, meta_modificada:519.05}}	658320.7	658320.7	658320.7	658320.7	658320.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.05}}	Validado / Registrado avances	(obs1: {observación:El monto total de esta obra es de \$658,320.70, la cual se financio de 3 fondos Participaciones: \$396,935.46, Recursos Propios: \$209,064.84, Fortamun: \$52,320.40, Dando un monto total de \$658,320.70, trimestre:3.0, usuario:miguelaaarenasa, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS, DE PARTICIPACIONES SON \$396,935.46 Y DE RECURSOS PROPIOS \$209,064.84, trimestre:3.0, usuario:miguelaaarenasa, fecha:2023-10-19})
2023	3	PUE230202228785	Proyecto de Inversión	1703085.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703085.56, modificado:1703085.56}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BARRIO PALO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113723	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	113723	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}}	1703085.56	1703085.56	1703085.56	1703085.56	1703085.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.5}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230202228828	Proyecto de Inversión	656325.34	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656325.34, modificado:656325.34}}	CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL LA TINAJITA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113903	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	113903	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	656325.34	656325.34	656325.34	656325.34	656325.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO									
CICLO_TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3 PUE230302254264	Proyecto de Inversión	2386950.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960881.27, modificado:960881.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426069.19, modificado:1426069.19}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 187057	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	187057	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}	2386950.46	2386950.46	2386950.46	2386950.46	2386950.46	avance:448.0}}	Validado avances	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Guadalupe	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	13338.02	0		Total del Programa Presupuestario	17608901	17608901	14087120.8	14233374.92	13047980.64	13047980.64	13047980.64		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Guadalupe", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN 5 OBRAS DE ELECTRIFICACIONES PAGADAS AL 100% Y REGISTRADAS EN LA MIDS, SIN EMBARGO NO MIGRARON AL SRFT."]]	
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3859058.62	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	6745793.04	Validado	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y TECHADO EN PLAZAS CIVICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6403654.76	4741258.38	2164870.21	2789605.36	2164870.21	2164870.21	2164870.21	2164870.21	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA DENOMINADA ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHILTEPEC
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3453204.91	3819547.56	3819547.56	3819547.56	3258888.43	3258888.43	3258888.43	3258888.43	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN: PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3892982.71	2302302.02	1356909.99	878428.96	878428.96	878428.96	878428.96	878428.96	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Guadalupe	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	3662.06	0		Total del Programa Presupuestario	5726823	5726823	3817882	4974217.75	3303412.99	3303412.99	3303412.99		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Guadalupe", "Observación": "MODULO EN PROCESO"]]	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	456987.34	250536.78	114536.45	250536.78	114536.45	114536.45	114536.45	Validado	APORTACION AL CERESO DE ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA 2023.
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2875345.34	2467797.44	1240993.01	2467797.44	1240993.01	1240993.01	1240993.01	Validado	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE AÑO 2023
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2394490.32	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54	642327.54	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32	120354.32	Validado	REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE EN RED NUEVA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	1408822.58	1269829.68	1013201.67	1013201.67	1013201.67	1013201.67	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA PLAZA CIVICA Y REHAB. DE PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	356984.34	257841	0	0	0	0	Validado	REHABILITACION DE INSPECTORIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Guadalupe	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Guadalupe			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente 0	480000		172000	480000	172000	172000	172000	Validado	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 2023, DEL MUNICIPIO DE GAUDALUPE, PUEBLA.



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2023	3	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0				0			NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO	100	Validado
2023	3	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25				43.75			META ALCANZADA	175	Validado
2023	3	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667		66.66667				62.48166			META ALCANZADA, EXISTIÓ UNA MINIMA DIFERENCIA POR UN PAGO PENDIENTE.	93.72	Validado
2023	3	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667		66.66667				66.66667			RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado
2023	3	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	75		75				56.25			META ALCANZADA	133.33	Validado



